

## SZERZŐDÉS

### I. SZ. MÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről a **Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat** 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1. szám alatti gazdasági szereplő (adószáma: 15730882-2-13, bankszámlaszáma: 11742214-15393214, képviseli: Dr. Répás József polgármester), mint megrendelő, másrészről a **Sziget-Szilárd” Út- és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft.** 2336 Dunavarsány, Vörösmarty M. u. 2434/1. szám alatti gazdasági szereplő (Adószáma: 10933255-2-13, bankszámlaszáma: 10300002-10618692-49020022, képviseli: Simon Csaba ügyvezető) mint vállalkozó, (együttesen: felek) között, a mai napon az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

#### A szerződés előzménye

1. A szerződő felek rögzítik, hogy a megrendelő és a vállalkozó között 2017. augusztus 14-én a mai napig is érvényben lévő vállalkozási szerződés (a továbbiakban: alapszerződés) jött létre.

#### A módosítás tárgya és indoka

1. A felek megállapítják, hogy a szerződésmódosításra a kivitelezés során felmerült alábbi okok kerültek sor. Megrendelő Képviselő-testülete 327/2017. (XI. 28.) sz. határozatával döntött a szerződésmódosításról.
2. Az alapszerződés megkötését követően, a kivitelezés során felmerült körülmények, melyek indokolják a módosítást:
  - a. A vállalkozó 2017. november 23-án akadályt jelentett be a Zrínyi-Bethlen utcákat érintő útépitéseket érintően, melyhez csatolta a Mélyépítő Labor Kft. vizsgálati jegyzőkönyveit. A vállalkozó jelzése szerint a dokumentumokban részletezett pótmunkák megrendelése válik szükségessé. A tervező – laboratóriumi vizsgálati eredmények ismeretében tett – nyilatkozata szerint a Zrínyi utca Könyves Kálmán és Balaton utca közötti szakaszán az általaj alkalmatlan a további útépitésre (a teherbírás E2 16-19 N/mm<sup>2</sup> körüli. Ha az általaj teherbírása E2 40N/mm<sup>2</sup> alatti értéket mutat, akkor a talaj teherbírásának javítása válik szükségessé), amely miatt az általaj cseréje indokolt legalább 30 cm vastagságban. A pótmunkák részletes meghatározása a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben szereplő árazott költségvetésben került meghatározásra.
  - b. A meghatározott pótmunkák összértéke 3.931.948- Ft+ÁFA, azaz hárommillió-kilencszázharmincegyezer-kilencszáznegyvennyolc forint + általános forgalmi adó.

#### Az alapszerződés módosuló rendelkezései

Az alapszerződés 15. oldal „Az ellenérték, és annak kifizetési feltételei” 1. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

**„A megrendelő a vállalkozónak az együttesen megállapított, a műszaki ellenőr által igazolt és jóváhagyott pótmunkák elvégzéséért további vállalkozási díjként 3.931.948- Ft+ÁFA díjat fizet meg a Kiskunlacházán, 2017. november 27-én készült, a műszaki ellenőr által jóváhagyott, a szerződés elválaszthatatlan részét képező költségvetés alapján.”**

3. A felek megállapítják, hogy:

- a. Az alapszerződés vállalkozási díját nem módosítja a jelen szerződés.
- b. Az alapszerződés módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a megrendelő kellő gondossággal eljárva, nem láthatott előre.
- c. A módosítás nem változtatja meg az alapszerződés általános jellegét.

#### Egyebek

1. A felek a jelen szerződésmódosítás aláírásával rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb, a jelen szerződéssel nem érintett részeit nem kívánják módosítani, az alapszerződés módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlanul hatályban tartják.
2. A felek megállapítják, hogy a jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) alpontjában meghatározottaknak megfelelően kötötték meg egymással.

A szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni.

A tárgyalásuk eredménytelensége esetén közös elhatározással a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben (Pp.) szabályozott értékhatár szerinti hatásköri és illetékességi rendelkezéstől függően a Ráckevei Járásbíróság, illetőleg a Budapest Környéki Törvényszék illetékességének vetik alá magukat.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vállalkozási szerződésre, illetve a szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (Kbt.) a szerződések módosítására és teljesítésére vonatkozó szabályai az irányadóak.

Jelen szerződésmódosítás 2017. december 5-én lép hatályba.

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi – annak ellenére, hogy ahhoz fizikailag nem kerül csatolásra – mint 1. sz. melléklete vállalkozó akadály-bejelentése, a laborvizsgálati jegyzőkönyv és a tervező és műszaki ellenőr nyilatkozata, a tételes költségvetés, valamint 2. sz. mellékletként az eredeti szerződés jelen szerződés módosításaival egybeszerkesztett – de nem hitelesített – példánya.

A szerződő fel a jelen szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték, és ezt követően jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

Jelen szerződés 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példányt a megrendelő, 1 példányt a vállalkozó vett birtokba.

Kiskunlacháza, 2017. december 11.

.....  
**Dr. Répás József polgármester**  
 Megrendelő

.....  
**Simon Csaba ügyvezető**  
 Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző  
 Kiskunlacháza, 2017. december 11.

.....  
**Pénzes Andrásné**

